



DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

CLIENTE:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1
DIRECCIÓN:	CALLE CANADA No. 16801
	COLONIA 3ERA ETAPA DE RÍO C.P. 22226
CIUDAD:	TIJUANA, B.C.
EQUIPO:	MAQUINA DE ANESTESIA
MARCA:	DRAGER
MODELO:	NARKOMED GS

ORDEN DE SERVICIO No.:	Nº 0859	FECHA:	31 Oct 2025
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CONTRATO N°	050GYR003N16025-003-00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒		
SERVICIO NÚMERO	☒ 2 ☐ 3 ☐ 4		
SERIE N°:	12436		
INVENTARIO N°:			
LOCALIZACIÓN:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO:

ACTIVIDADES A REALIZAR

*INSPECCIÓN DEL SISTEMA VISUAL. *CUBIERTAS LIMPIAS. *BRAZO SUJETO CORRECTAMENTE. *PRUEBA DE COMPROBACIÓN COMPLETA. *PRESIÓN DE TOMA MURAL O2 (40-80 PSI). *PRESIÓN DE TOMA MURAL AIRE (40-80 PSI). *PRUEBAS EN CILINDRO DE GAS. *FLUSH DE OXÍGENO. *SISTEMA EVACUACIÓN CONECTADO *LLANTAS ALINEADAS Y AL MISMO NIVEL. *FRENOS DE INMOVILIZACIÓN DE LLANTAS. *INDICADOR DE CORRIENTE CA ENCIENDE. *SOPORTE DE BATERÍA. *LUZ DE SUPERFICIE DE TRABAJO. *LIMPIEZA DE FILTRO DE VENTILADOR. *BLOQUEO DE VAPORIZADORES. *LIMPIEZA DE FILTRO ENCIMA ENTRADA AC. *REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ABS. *DESENSAMBLE DE COMPONENTES. SIN FISURAS, MANCHAS. *DESINFECCIÓN DE SISTEMA RESPIRATORIO. *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EVACUACIÓN DE GASES. *ENSAMBLE DEL FUELLE, FUELLE NO DESCENDE EN POSICIÓN NORMAL E INVERTIDA. *REVISIÓN DEL ESTADO DE SENSORES DE FLUJO. *VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE SWITCHES ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS. *REVISAR HISTORIAL DE ERRORES Y ALARMAS. *PRUEBAS Y CALIBRACIONES DE VENTILADOR. *CALIBRACIÓN DE SENSOR DE O2 (21%, 100%). *CALIBRACIÓN A CERO FLUJOS Y PRESIÓN. *PRUEBA EN VÁLVULA MOPV. *PRUEBA DE PRESIÓN LÍMITE. *CALIBRACIÓN DE MANIFOILD. *CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA. *CALIBRACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS. *AJUSTE A CERO EN TRANSDUCTORES. *AJUSTE A CERO DE MEZCLADOR. *PRUEBAS EN PANTALLA. *PRUEBA EN LEDS. *PRUEBA EN BOCINA. *PRUEBA EN BATERÍA. *PRUEBA EN TECLAS. *PRUEBA EN LCD. *CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL. *PRUEBAS DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN. *VÁLVULA LIBERADORA DE PRESIÓN. *PRUEBA DE PRESIÓN TRASERA DE VAPORIZADOR. *PRUEBAS EN MEZCLADOR ELECTRÓNICO. *PRUEBA DE FUGAS DE LA VÁLVULA DE SALIDA DE MEZCLADOR. *VERIFICACIÓN DE MEZCLADOR: 100% A 10 L/MIN. 100% AIRE A 10 L/MIN. 100% N2O A 10 L/MIN. 100% N2O A 0.5 L/MIN. 100% AIRE A 0.5 L/MIN. 100% O2 A 0.5 L/MIN. *FLUJO ALTERNATIVO DE O2. *PRESIÓN EN LOS SIGUIENTES FLUJOS: 1 L/MIN. 3 L/MIN. 5 L/MIN. 10 L/MIN. FLUJO MÁXIMO. *PRUEBA DE FLUJÓMETRO AUXILIAR. *AJUSTE FLUJO A 0 L/MIN. *A 1 L/MIN. *A 3 L/MIN. *A 5 L/MIN. *A 10 L/MIN. *A MAXIMO.

*CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE GASES: AJUSTE FLUJO CO2 A 5.0 %. *DE O2 A 54.5%. *DE N2O A 36%. *AA/DES A 2.0%. *PRUEBA DE VENTILACIÓN: *AJUSTE VT 400 ML FR 12 Y PEEP A 5. *FLUJO A 0.5 L/MIN. *FLUJO A 5L/MIN. *PEEP. *PVA. *PRUEBAS DE ALARMAS: ALARMA DE FIO2 BAJO EN 50%. *DE FIO2 ALTO EN 30%. *DE VM A 6 L/MIN. *PLIMIT MENOR QUE PRESIÓN PICO. *REMUEVA EL PULMÓN DE PRUEBA. *OCLUYA EL CIRCUITO. *VENTILACIÓN MANUAL APL A 70. *RETIRE CABLE DE LAIMENTACIÓN. *REINSERTE CABLE DE ALIMENTACIÓN. *PRUEBA DE COMPROBACIÓN COMPLETA. *VENTILADOR Y GAS (FUGA 250 ML). *PRUEBA DE FUGAS CIRCUITO (250 ML). *PRUEBA DE FUGAS BAJA PRSIÓN. *PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. *RESISTENCIA A TIERRA 0.2 OHMS. *CORRIENTE DE FUGA CHASIS 300uA.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDO
31 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

OBSERVACIONES:

Dr. Carlos A. ...
Med. 55277439
Ced. Profesional 3758613

ÁREA DEL SERVICIO

Carlos ...
Sub ...
No. 1
IMSS

ÁREA DE CONSERVACIÓN

ING. HARRY F. ROJAS REYES
PERSONAL DIHSA