

Orden de Servicio

Nº de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRS No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

Nº de Orden

PEG-ASOL-0134 144/2025

Fecha

18/12/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo



Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo / Serie:

ASOL-0134

Nº de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

Completamente funcional.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

EJP H. García

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general.
- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
- Comprobación del sistema de ventilación, mezcla de gas fresco.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
- Pruebas de modos de ventilación
- Prueba funcional del sistema de paciente.
- Limpieza general del equipo.

Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3269

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Pedro García
18/12/2025

Ing. Javier Zúñiga Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General No. 1
IMSS
Mat. 9900041

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HRG No 1 Tijuana

Número de Orden de Servicio:
PEG-ASSL-0134 M46009

ID Actividad de Servicio:
D1FEF8B4-585F-44B9-ADD3-669B56A118CF

Evita V600

Funcional

Número de Inventario:

Número de Serie:
ASSL-0134

Servicio Realizado por:
García, Pedro

Localización:
UCI

Servicio Realizado el día:
2025-12-18

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.2.10 Canal de cables (opcional)	
1.1 Números de serie		Canal de cables (opcional)	Funcional
Unidad de control	52721434	4.3 Unidad de manejo	
Unidad de ventilación	ASSL-0134	4.3.2 Barra de alarma	
Válvula inspiratoria	ASSK-0226	Barra de alarma de la unidad de visualización	Funcional
PS500 (opcional)	ASSJ-0016	4.3.3 Botón giratorio	
Carro (opcional)	ASSK-0154	Botón giratorio	Funcional
3 Seguridad eléctrica		4.3.4 Alarma acústica	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353, YY/T 0841)		Alarma acústica	Funcional
3.1.1 Examen visual		4.3.5 Versión del software	
Examen visual	Funcional	Versión de software	2.01.00
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.3.6 Tecla para silenciar alarmas	
Máximo valor medido del equipo EM	0.112 Ohm	Tecla para silenciar alarmas	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.4 Lectura de los datos técnicos	
Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra	Funcional	Sustituir la batería interna en XX meses	2027-10-23
3.1.5 Corriente de fuga del equipo		Sustituir las baterías PS500 en XX meses	2027-10-23
Valor medido	51.5 µA	4.5 Dispositivos de seguridad	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.5.1 Válvula de espiración de emergencia SV2	
4.1 Prueba de estado en general		Válvula de espiración de emergencia SV2	Funcional
4.1.1 Aparato médico		4.5.2 Válvula de respiración de emergencia SV3	
Aparato médico	Funcional	Válvula de respiración de emergencia SV3	Funcional
4.1.2 Documentos adjuntos		4.5.3 Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	
Documentación adjunta disponible	Funcional	Válvula anti-retorno en la válvula de espiración	Funcional
4.1.3 Manual de productos de medicina		4.6 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 1	
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional	Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de respiración, parte 1	Funcional
4.1.4 Placas identificativas, adhesivos y rótulos del aparato médico		4.7 Chequeo del sistema según las instrucciones de uso	
Placas identificativas, adhesivos y letreros	Funcional	Chequeo del sistema	Funcional
4.1.5 Placas identificativas, adhesivos y rótulos en las opciones instaladas		4.8 Batería para fallo de la red eléctrica de la unidad de ventilación, parte 2	
Placas identificativas, adhesivos y letreros en las opciones instaladas	Funcional	Prueba de funcionamiento	Funcional
4.1.6 Unidad de manejo		4.9 Prueba del circuito respiratorio	
Unidad de manejo	Funcional	Prueba del circuito respiratorio	Funcional
4.1.7 Ventilador		4.10 Pruebas de funcionamiento en el modo de respiración	
Unidad de respiración	Funcional	4.10.1 Medición del flujo	
4.2 Prueba del estado de las opciones		Medición del flujo	Funcional
4.2.5 Carro (opcional)		4.10.2 Medición de la presión de las vías aéreas	
Carro (opcional)	Funcional	Prueba de funcionamiento de la medición de la presión de las vías aéreas	Funcional
4.2.7 Soporte de tubo (opcional)		4.10.3 Abrir Medición de O2	
Soporte de tubo (opcional)	Funcional	Medición de O2	Funcional
4.2.9 PS500 (opcional)		4.11 Pantalla de la unidad de ventilación	
PS500 (opcional)	Funcional		

	Pantalla de la unidad de respiración	Funcional	✓
4.14	On/Off logic test		
	On/Off logic test	Funcional	✓
4.17	PS500 (opcional)		
4.17.1	Prueba de funcionamiento		
	Alimentación de la red eléctrica (LED)	Funcional	✓
	Retirada del fusible F1	Funcional	✓
	Valor del fusible F1	Funcional	✓
	Conectar el fusible F1 y quitar el fusible F2	Funcional	✓
	Valor del fusible F2	Funcional	✓

	Alimentación de la red eléctrica	Funcional	✓
4.18	Medidas finales		
4.18.1	Entrega del aparato con el adhesivo de comprobación		
	Entrega del dispositivo con el adhesivo de comprobación	Funcional	✓
5	Medios de comprobación		
5.1	Medios de comprobación con calibración obligatoria		
	Se han utilizado medios de comprobación con calibración vigente	Funcional	✓

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026
 Analizador de flujo de gases, Fluke/VT 650, NS: 6866710, Next cal: 16/05/2026

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.